

## 2. 対象事業に係る工事の進捗状況


## 2. 対象事業に係る工事の進捗状況

評価書で示した土地利用計画の概要を図 2-1 に示す。また、評価書に記載された工事工程計画は表 2-1 に示すとおりであり、2013 年度から工事に着手し、2015 年度に第 1 期工事が完了、2016 年度より一部供用を開始している。


埋め立ては 2016 年度から 2030 年度まで 15 年間行う予定であり、残りの 1 槽については、第 1 期の埋め立て状況を見ながら、施工を行う予定である。また、第 2 期工事予定地については、法面保護のため盛土を行っている。

なお、環境学習施設の建築並びに公園緑地の整備については未定である。

表2-1 工事工程







凡 例

——— : 対象事業実施区域

図 2-1 土地利用計画の概要



1:6,000

0 100 200 300m