

社会資本総合整備計画 事後評価書

令和05年05月30日

計画の名称	津市都市公園の防災機能の確保と安全性の向上を図る公園整備（防災・安全）													
計画の期間	平成29年度 ～ 令和103年度（5年間）											重点配分対象の該当		
交付対象	津市													
計画の目標	都市公園の防災機能を強化することにより、安全・安心なまちづくりを実現する。 また、老朽化施設の破損等による事故を未然に防ぐため、公園施設長寿命化計画に基づく計画的な施設更新や予防保全型管理により公園施設の安全性の確保、機能保全を図る。													
全体事業費（百万円）	合計（A + B + C + D）		1,418	A	1,418	B	0	C	0	D	0	効果促進事業費の割合C／（A + B + C + D）	0	%

番号	計画の成果目標（定量的指標）			
	定量的指標の定義及び算定式	定量的指標の現況値及び目標値		
		当初現況値	中間目標値	最終目標値
		(H29当初)	(R1末)	(R3末)
1	香良洲地区において防災公園の整備により、津波浸水災害時に避難可能となる人数の割合の増加			
	目標値	59%	59%	100%
	香良洲地区の津波避難施設収容人数／香良洲地区の避難対象人数			
2	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した遊戯施設の割合の増加			
	目標値	0%	20%	50%
	対策済み遊戯施設数／長寿命化計画に位置づけられ更新等対策が必要な遊戯施設数			
3	公園施設長寿命化計画に基づき改築・更新した津球場公園内の施設の割合の増加			
	目標値	0%	0%	100%
	対策済み施設数（津球場公園）／長寿命化計画に位置づけられ更新等対策が必要な施設数（津球場公園）			

備考等	個別施設計画を含む	○	国土強化を含む	○	定住自立圏を含む	－	連携中枢都市圏を含む	－	流域水循環計画を含む	－	地域再生計画を含む	－	避難確保計画の策定		避難行動要支援者名簿の提供

A 基幹事業																			
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況
		一体的に実施することにより期待される効果																	
		備考																	
都市公園・緑地等事業	A12-001	公園	一般	津市	直接	津市	－	－	都市公園事業（香良洲高台防災公園）	防災公園施設整備9.2ha	津市	■	■	■	■		439	1.06	－
	A12-002	公園	一般	津市	直接	津市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業	公園施設の更新	津市	■	■	■	■	■	280	－	策定済
	A12-003	公園	一般	津市	直接	津市	－	－	公園施設長寿命化計画策定調査	野球場（津球場公園）	津市		■				5	－	－
	A12-004	公園	一般	津市	直接	津市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業	野球場（津球場公園）	津市			■	■		314	－	策定済
	A12-005	公園	一般	津市	直接	津市	－	－	都市公園事業（香良洲高台防災公園）（5か年防公）	一時避難地である高台盛土を防災公園として整備するための施設整備 A=9.2ha	津市				■	■	350	1.06	－
	A12-006	公園	一般	津市	直接	津市	－	－	公園施設長寿命化対策支援事業（5か年老朽）	健全度D判定等の緊急な対応が必要な公園施設の更新 N=16公園	津市					■	30	－	策定済

A 基幹事業																				
基幹事業（大）	番号	事業 種別	地域 種別	交付 対象	直接 間接	事業者	種別 1	種別 2	要素となる事業名 （事業箇所）	事業内容 （延長・面積等）	市区町村名／ 港湾・地区名	事業実施期間（年度）					全体事業費 （百万円）	費用 便益比	個別施設計画 策定状況	
		一体的に実施することにより期待される効果																		
		備考																		
											小計						1,418			
											合計						1,418			

事後評価

○事後評価の実施体制、実施時期

事後評価の実施体制	事後評価の実施時期
目標の達成状況やその要因を確認・とりまとめを行い事後評価を実施	交付期間終了後
	公表の方法
	ホームページにて公表

○事業効果の発現状況

定量的指標に関連する 交付対象事業の効果の発現状況	・香良洲高台防災公園の公園整備と併せて管理棟の設計を実施し、管理棟の整備に向けた準備を進めることができた。 ・老朽化した遊戯施設の更新ができ、公園利用者の安全性が向上し、公園の魅力も向上した。 ・津球場公園における老朽化した公園施設の更新ができ、公園利用者の安全性が向上し、公園の魅力も向上した。
定量的指標以外の交付対象事業の 効果の発現状況（必要に応じて記述）	

○特記事項（今後の方針等）

・香良洲高台防災公園については、今後も整備を行い、早期の供用を目指して事業を継続する。 ・津市公園施設長寿命化計画に基づき、今後も安全性が向上するよう、遊戯施設等の更新を行う。

○目標値の達成状況			
番号	指標（略称）		
	目標値／実績値		目標値と実績値に差が出た要因
1			
	最 終 目標値	100%	避難は可能であるが、公園整備が完了していないことにより供用できていないため。
	最 終 実績値	64%	
2			
	最 終 目標値	50%	計画通りに予算を確保できなかったことにより事業進捗に遅れが生じたため。
	最 終 実績値	20%	
3			
	最 終 目標値	100%	
	最 終 実績値	100%	