

質問に対する回答書

工事等番号 平成27年度下施雨ポ補第1号

工事等件名 半田川田ポンプ場ゲート設備（流入ゲート）築造工事

上記案件に係る質問に対して、下記のとおり回答します。

| 設計図書等の ページ箇所 | 質問内容 | 回答 |
|-----------------|--|---|
| 機械設備明 細表第3号 | <p>差筋の重量は記載されていますが、本数は何本あるのでしょうか。積算する上で、削孔などは箇所数・太さ・深さにて算出するため。</p> <p>コンクリート工の数量は記載されていますが、強度・骨材などの記載がないのでご教示をお願いします。</p> | <p>三重県公共工事共通仕様書に基づき、差筋の本数の決定及びコンクリートの選定を行ってください。</p> |
| 機械設備明 細表第6号 | <p>産業廃棄物処理費積上げの項目で現場での発生はコンクリート面荒らし工でのコンクリート塊だけと考えてよろしいでしょうか。他にもハツリやコンクリート取壊し箇所があればご教示をお願いします。</p> | <p>産業廃棄物処理費はコンクリート面荒らし及びアンカーボルト施工時のはつりにより発生するコンクリート塊分を積上げしています。</p> |